

Акт скрытых работ "Устройство щебеночного основания под фундамент"

Объект капитального строительства

Завод по производству стеклотары ЗАО "Мегаполис"

по адресу: г. Пермь, п. Красноармейский, ул. Керамическая, 31

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

ЗАО "Мегаполис", ОГРН 102230598549, ИНН 2310031475, адрес: 340082 г. Пермь, ул Солнечная

(фамилия, имя, отчество¹, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, 15/2, телефон/факс 8(657)3699534, Саморегулируемая организация "Союз

ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является²- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627

фамилия, имя, отчество¹, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ", ОГРН 1027402000766, ИНН 7451002391, адрес: 454015 ул.К. Маркса

(фамилия, имя, отчество¹, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

д.2 офис 6, тел/факс 8(362)7299719, Саморегулируемая организация "Союз

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является³)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

ООО "Стройпроект", ОГРН 107402000766, ИНН 5321123042, Адрес: 454092, г. Пермь,

(фамилия, имя, отчество¹, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

ул. Луночарского, дом 2/1, тел/факс. (8362)693037 Саморегулируемая организация "Союз

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является⁴)

Акт освидетельствования скрытых работ

№ 2

" 11 " апреля 2018 г.

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля⁵

Зам. директора по строительству ЗАО "Мегаполис" Иванов С.В., № С-01-122978, приказ

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов

№24 от 26.02.2018 г.

в области строительства³, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица⁶, фамилии, имени, отчества¹, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя⁶)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Руководитель проекта ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Петров Т.Ю. приказ №2 от 29.02.2018 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Инженер строительного контроля ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Сидоров А.В.,

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов

№ С-03-193884, приказ №11 от 03.03.2018 г.

в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации⁷

Инженер авторского надзора Михайлов П.Н., приказ №67 от 01.08.2015 г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица⁸, фамилии, имени, отчества¹, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя⁸, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель⁴)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию⁹

Главный инженер Александров Я.М., приказ №16 от 02.10.2015 г., ООО "Амбир"

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

ОГРН 102230598549, ИНН 5321109922, адрес 466010 г. Пермь, ул. Новая мельница, д. 127,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,

офис 102

фамилии, имени, отчества¹, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО "Амбир"

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

Устройство щебеночного основания под фундаменты Ф1 в/о А-Д/6-8 толщ. 100 мм на от.м. -1.900;

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации

проект шифр РРЦ-КДР/П-02-КЖ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

ООО "Стройпроект" ГИП Николаев А.М.

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены

Щебень гранитный фракции 40-70

(наименование строительных материалов, (изделий)

паспорт №23

реквизиты сертификатов и/или другие документов, подтверждающих их качество и безопасность)¹⁰

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительная схема №2,

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных

протокол испытания уплотнения щебня №6556

и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)¹⁰

5. Даты: начала работ " 11 " апреля 2018 г.

окончания работ " 11 " апреля 2018 г.

6. Работы выполнены в соответствии с

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

(наименования и структурные единицы технических регламентов,

проект шифр РРЦ-КДР/П-02-КЖ

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

Устройство бетонной подготовки под фундаменты Ф1 в/о А-Д/6-8;

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения _____

экземпляра

Акт составлен в _____ х

Приложения:

Исполнительная схема №2, протокол испытания уплотнения №6556, паспорт №23

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля⁵

Иванов С.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Петров Т.Ю.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)

Сидоров А.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации⁷

Михайлов П.Н.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию⁹

Александров Я.М.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)